

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	BLOCO FLET	-	-	217.466,60	266.257,37	266.257,37	346.340,79	423.670,90	710.788,23	729.733,60	612.646,39	515.645,38	260.687,51	223.830,38	96.306,01	81,7	4.669.630,52
03	PASSAGENS COBERTAS	-	-	-	-	-	-	-	7.164,65	9.184,79	21.963,56	10.656,70	3.685,55	-	-	0,9	52.655,24
04	INSTALAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	37.785,79	85.411,00	57.568,82	43.155,44	-	-	-	3,9	223.921,05
05	DEMOLIÇÕES	76.701,75	133.518,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	210.220,70
06	IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES	55.880,46	23.948,77	-	3.693,57	3.693,57	3.693,57	3.693,57	7.387,14	7.387,14	3.693,57	3.693,57	-	-	48.623,73	2,9	165.388,67
07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.784,23	11.620,72	16.048,48	19.921,69	19.921,69	25.831,65	31.538,41	56.316,75	61.378,57	51.353,61	42.297,10	19.510,06	16.518,11	10.695,45	6,9	392.736,54
	SUBTOTAL	142.366,44	169.088,44	233.515,08	289.872,63	289.872,63	375.866,01	458.902,88	819.442,56	893.095,11	747.225,95	615.448,18	283.883,12	240.348,49	155.625,19		
	SUBTOTAL ACUMULADO	142.366,44	311.454,88	544.969,96	834.842,60	1.124.715,23	1.500.581,24	1.959.484,12	2.778.926,69	3.672.021,79	4.419.247,74	5.034.695,92	5.318.579,04	5.558.927,53	5.714.552,72	100	5.714.552,72

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES			19.635,90												0,4	19.635,90
02	ESTRUTURA DE CONCRETO			197.830,70	263.774,27	263.774,27	263.774,27	197.830,70	131.887,13							28,2	1.318.871,34
03	ESTRUTURA METÁLICA								159.981,77	159.981,77						6,9	319.963,54
04	ALVENARIAS						80.083,43	40.041,71	40.041,71							3,4	160.166,85
05	DIVISÓRIAS											155.677,39	155.677,39			6,7	311.354,77
06	ESQUADRIAS								166.761,43	166.761,43						7,1	333.522,85
07	FERRAGENS										5.583,62	5.583,62				0,2	11.167,23
08	VIDROS											38.353,86				0,8	38.353,86
09	COBERTURA								80.027,11							1,7	80.027,11
10	REVESTIMENTOS							43.553,26	43.553,26	130.659,78						4,7	217.766,30
11	FORROS									119.294,26	119.294,26					5,1	238.588,51
12	PINTURAS							53.709,41			134.273,53	80.564,12				5,8	268.547,05
13	PAVIMENTAÇÕES							86.052,72	86.052,72	103.263,26	68.842,17					7,4	344.210,86
14	ELEMENTOS DE GRANITO											35.124,52	58.540,87	23.416,35		2,5	117.081,73
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA											49.885,42				1,1	49.885,42
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS										15.604,50	15.604,50				0,7	31.209,00
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										4.735,80					0,1	4.735,80
18	INSTALAÇÃO SANITÁRIA										10.755,08					0,2	10.755,08
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS										53.101,89					1,1	53.101,89

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									37.357,62	186.788,09	112.072,85	37.357,62			8,0	373.576,18
21	INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO										13.667,47	22.779,11	9.111,64			1,0	45.558,22
22	INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO													62.827,43		1,3	62.827,43
23	INSTALAÇÃO SPDA				2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.483,10	12.415,50						0,5	24.830,99
24	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL														52.575,21	1,1	52.575,21
25	ELEVADOR													137.586,60		2,9	137.586,60
26	PAISAGISMO														43.730,80	0,9	43.730,80
	SUBTOTAL	-	-	217.466,60	266.257,37	266.257,37	346.340,79	423.670,90	710.788,23	729.733,60	612.646,39	515.645,38	260.687,51	223.830,38	96.306,01		
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	217.466,60	483.723,97	749.981,34	1.096.322,13	1.519.993,02	2.230.781,25	2.960.514,85	3.573.161,24	4.088.806,62	4.349.494,13	4.573.324,51	4.669.630,52	100	4.669.630,52

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	FUNDAÇÕES								7.164,65							13,6	7.164,65
02	ESTRUTURA METÁLICA									7.342,02	7.342,02					27,9	14.684,03
03	COBERTURA										7.650,39					14,5	7.650,39
04	PINTURAS									1.842,77		3.685,55	3.685,55			17,5	9.213,87
05	PAVIMENTAÇÕES										6.971,15	6.971,15				26,5	13.942,30
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	7.164,65	9.184,79	21.963,56	10.656,70	3.685,55				
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	7.164,65	16.349,44	38.312,99	48.969,69	52.655,24			100	52.655,24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	INSTALAÇÃO HUDRÁULICA									4.716,99	4.716,99					4,2	9.433,97
02	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								9.943,61	19.887,21	19.887,21					22,2	49.718,03
03	INSTALAÇÃO SANITÁRIA											3.142,01				1,4	3.142,01
04	INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO											12.171,24				5,4	12.171,24
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								27.842,19	55.684,38	27.842,19	27.842,19				62,2	139.210,94
06	INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO									5.122,43	5.122,43					4,6	10.244,86
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	37.785,79	85.411,00	57.568,82	43.155,44					
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	37.785,78	123.196,78	180.765,58	223.921,01				100	223.921,05

[illegible]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	55.880,46	23.948,77													48,3	79.829,23
02	SERVIÇOS COMPLEMENTRES				3.693,57	3.693,57	3.693,57	3.693,57	7.387,14	7.387,14	3.693,57	3.693,57				22,3	36.935,71
03	SERVIÇOS FINAIS														48.623,73	29,4	48.623,73
	SUBTOTAL	55.880,46	23.948,77	-	3.693,57	3.693,57	3.693,57	3.693,57	7.387,14	7.387,14	3.693,57	3.693,57	-	-	48.623,73		
	SUBTOTAL ACUMULADO	55.880,46	79.829,23	79.829,23	83.522,80	87.216,37	90.909,94	94.603,51	101.990,66	109.377,80	113.071,37	116.764,94	116.764,94	116.764,94	165.388,67	100	165.388,67

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.784,23	11.620,72	16.048,48	19.921,69	19.921,69	25.831,65	31.538,41	56.316,75	61.378,57	51.353,61	42.297,10	19.510,06	16.518,11	10.695,45	100,0	392.736,54
	SUBTOTAL	9.784,23	11.620,72	16.048,48	19.921,69	19.921,69	25.831,65	31.538,41	56.316,75	61.378,57	51.353,61	42.297,10	19.510,06	16.518,11	10.695,45		
	SUBTOTAL ACUMULADO	9.784,23	21.404,95	37.453,43	57.375,13	77.296,82	103.128,47	134.666,89	190.983,64	252.362,21	303.715,82	346.012,92	365.522,98	382.041,09	392.736,54	100	392.736,54