

RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE - MANAUS

CRONOGRAMA :Físico- Financeiro 1- BLOCO

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES	20.172,94	13.448,62							2,26%	33.621,56
		60,00%	40,00%								
02	ESTRUTURA DE CONCRETO		33.946,85	33.946,85						4,56%	67.893,69
			50,00%	50,00%							
03	ESTRUTURA METÁLICA			12.458,63	29.070,13					2,79%	41.528,75
				30,00%	70,00%						
04	PAREDES			3.603,87	3.603,87					0,48%	7.207,74
				50,00%	50,00%						
05	ESQUADRIAS				57.933,88	57.933,88	28.966,94			9,74%	144.834,70
					40,00%	40,00%	20,00%				
06	FERRAGENS					5.293,17	5.293,17			0,71%	10.586,34
						50,00%	50,00%				
07	VIDROS						32.491,47	32.491,47		4,37%	64.982,93
							50,00%	50,00%			
08	COBERTURA							20.236,99		1,36%	20.236,99
								100,00%			
09	REVESTIMENTOS			25.337,57	38.006,35	38.006,35	25.337,57			8,52%	126.687,84
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
10	FORROS							14.121,92		0,95%	14.121,92
								100,00%			
11	PINTURAS					28.685,12	28.685,12	28.685,12	57.370,24	9,64%	143.425,60
						20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
12	PAVIMENTAÇÕES					42.217,42	84.434,84	84.434,84		14,19%	211.087,10
						20,00%	40,00%	40,00%			
13	ELEMENTOS DE GRANITO					18.375,74	18.375,74			2,47%	36.751,48
						50,00%	50,00%				
14	ELEMENTOS DE SERRALHERIA						50.662,67			3,41%	50.662,67
							100,00%				
15	APARELHOS E METAIS					22.331,08	14.887,38			2,50%	37.218,46
						60,00%	40,00%				
16	INST. HIDRÁULICA					10.058,57	10.058,57			1,35%	20.117,13
						50,00%	50,00%				
17	INST. SANITÁRIA					24.330,58	24.330,58			3,27%	48.661,16
						50,00%	50,00%				
18	INST. ELÉTRICA				12.857,62	38.572,85	64.288,08	12.857,62		8,64%	128.576,16
					10,00%	30,00%	50,00%	10,00%			
19	INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS							9.551,92	6.367,95	1,07%	15.919,87
								60,00%	40,00%		
20	INST. C. A INCÊNDIO						14.385,43	14.385,43		1,93%	28.770,86
							50,00%	50,00%			
21	INST. AR CONDICIONADO					1.658,92	1.658,92			0,22%	3.317,83
						50,00%	50,00%				

22	INST. ÁGUAS PLUVIAIS					20.507,16	20.507,16			2,76%	41.014,31
						50,00%	50,00%				
23	IMPERMEABILIZAÇÃO						4.264,73	2.843,16		0,48%	7.107,89
							60,00%	40,00%			
24	COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL							5.291,87	12.347,71	1,19%	17.639,58
								30,00%	70,00%		
25	ELEVADOR					49.733,08	49.733,08	66.310,77		11,14%	165.776,92
						30,00%	30,00%	40,00%			
	SUBTOTAL	20.172,94	47.395,47	75.346,91	141.471,84	357.703,90	478.361,43	291.211,10	76.085,89		
	SUBTOTAL ACUMULADO	20.172,94	67.568,41	142.915,31	284.387,16	642.091,05	1.120.452,49	1.411.663,59	1.487.749,48	100%	1.487.749,48

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017



Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF: 840.043.802-78
RG: 1796068-1



TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG: 1796068-1